

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-002

日期及天气: 2023年5月3日 天气: 晴	施工地点: 出线塔N2线塔
旁站监理的部位或工序: 出线塔N2线塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 11:40	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 现场施工人员 8人 - 管理人员 2人 2. 商砼运输车 1辆, 吊车 1辆, 振捣棒 1台, 采用商品混凝土约 19方, 混凝土标号 C25, 塌落度 160-180. 3. 浇筑过程人员分工明确, 振捣有序, 振捣时间充足. 4. 浇筑过程未发生任何质量事故.	
监理情况: 1. 监理人员 2人, 浇筑前对钢筋进行验收, 合格符合浇筑条件. 2. 施工人员配备及现场管理人员满足要求, 3. 商砼配合比符合要求, 试验报告齐全. 4. 现场按规范要求试块. 5. 检查塔脚预埋螺栓, 符合设计要求.	
发现问题: 施工过程第4辆商砼车过早进入现场.	
处理意见: 要求施工单位, 商砼车进场时间要控制好.	
备注 (包括处理结果): 施工单位与商砼厂家沟通.	
旁站监理人员: 李时强 日期: 2023年5月3日	

