

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月29日 天气: 小雨		施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 基础梁板浇筑		
旁站监理开始时间: 7:10		旁站监理结束时间: 9:20
施工情况: 1. 施工人员4人, 管理员1人, 技术员1人 轮前安全交底。 2. 采用商品混凝土 强度为 C30, 共约 48m³。 3. 采用泵车输送方式浇筑, 插入式振捣棒1台。 4. 浇筑顺序: 柱-梁-板, 材料站正常。 5.		
监理情况: 1. 监理人员全程旁站到位, 对材料小票进行审核, 共约 C30 的 48m³。 2. 检查配合比及坍落度情况, 检查浇筑顺序是否符合要求。 3. 检查浇筑过程钢筋无移位, 模板无胀模漏浆现象。 4. 现场坍落度及试块制作均符合设计要求, 5. 现场见证取样, C30 试块 标准组 1组, 同条件 1组。		
发现问题: 刚开始浇筑发现工人往梁内浇筑		
处理意见: 现场即整改, 按柱-梁-板顺序浇筑。		
备注 (包括处理结果) 现场已整改。		
旁站监理人员: 张树松		
日期: 2023年6月29日		

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

