

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月12日 天气: 晴	施工地点: 送电线路 N3 线塔
旁站监理的部位或工序: 送电线路 N3 线塔基础回填	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间: 17:10
施工情况: 1. 施工人员 3 人, 管理人员 1 人, 挖掘机 1 台。 2. 班前对施工人员进行安全技术交底。3. 回填土分层 200-300mm 夯实。4. 回填前对基坑内进行清理, 符合回填条件。5. 回填过程中对回填土方现场环切取样。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 班前对施工班组进行安全和技术交底。 2. 现场人员、设备工具安排满足回填条件。3. 所用回填土良好, 符合回填要求。4. 检查坑底清理情况, 对回填土标高、分层回填、夯实进行检查, 符合回填条件。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果): 整个回填过程符合规范要求。	
旁站监理人员: 康树德 日期: 2023年5月12日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

