

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月23日 天气: 晴	施工地点: 线路N6 N7线路
旁站监理的部位或工序: 线路N6 N7线路塔基浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 18:40
施工情况: 1. 现场施工人员6人, 管理人员1人, 技术人员1人. 2. 浇筑商品混凝土约75m³, 混凝土为C25, 坍落度16-18. 3. 浇筑前经检查合格, 振捣充分, 人员分工明确, 混凝土浇筑符合要求, 未发生安全事故. 4. 模板支设牢固, 无跑模现象. 5. 检查预埋塔脚螺栓, 符合设计要求.	
监理情况: 1. 监理单位1人, 施工前检查现场人员工具准备情况. 2. 商品混凝土浇筑符合要求, 未发生安全事故, 现场做好安全防护. 3. 检查预埋塔脚螺栓, 符合设计要求.	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 日期: 2023年5月23日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

