

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月24日 天气: 多云	施工地点: 送出线路N4、N5铁塔
旁站监理的部位或工序: 送出线路N4、N5铁塔基础回填。	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 15:50
施工情况: 1. 施工人员3人, 管理人员1人, 机械2台。 2. 对施工人员安全和技术交底, 均匀回填, 分层夯实。 3. 回填前对基坑内进行清理, 符合回填条件。 4. 对回填夯实施工现场环切取环样。	
监理情况: 1. 监理人员1人, 施工过程中随时进行安全技术交底。 2. 对回填土清理情况, 符合回填要求。 3. 现场人员设备满足回填条件。 4. 对回填土取环样, 分层回填夯实进行复查, 符合回填条件。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张树强 日期: 2023年5月24日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

