

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月27日 天气:	施工地点: 出线柜N6、N7线塔
旁站监理的部位或工序: 出线柜N6、N7线塔基础回填	
旁站监理开始时间: 9:50	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1. 施工人员3人, 挖机2台, 管眼员1人. 2. 施工前检查人员, 设备, 工具, 满足回填条件. 3. 检查塔基对塔基进行清理, 符合回填要求. 4. 回填土分层夯实. 5. 达到设计标高 安装接地体.	
监理情况: 1. 监理人员1人, 施工前对施工班组安全技术交底. 2. 现场人员, 设备, 工具, 满足回填条件. 3. 回填土质符合要求. 4. 接地体安装检查, 阻值测量符合要求. 5. 回填土标高, 分层夯实, 符合回填要求. 回填土环切取样.	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张树华 日期: 2023年5月27日	

