

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 5 月 30 日 天气:	施工地点: 出线柜 N10 线塔
旁站监理的部位或工序: 出线柜 N10 线塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1. 现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人, 技术人员 1 人。 2. 采用商混约 48m³, 强度为 C25, 坍落度 160-180。 3. 商品混凝土运输车 3 辆, 泵车 1 台, 料斗 1 台, 振捣棒 1 台。 4. 浇筑过程人员分工明确, 浇筑有序, 振捣充分。 5. 监理人员全程旁站, 无不在岗情况。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 浇筑前对施工人员进行技术交底。 2. 现场检查及现场管理, 浇筑前准备工作, 项目符合浇筑条件, 浇筑前检查合格。 3. 检查混凝土配合比, 检查混凝土坍落度, 试块试压。 4. 检查混凝土浇筑过程, 试块试压。 5. 检查混凝土浇筑过程, 符合规范要求。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果) 整个浇筑过程符合规范要求。	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023 年 5 月 30 日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

