

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年 5月31日 天气:	施工地点: 2号塔N9线塔
旁站监理的部位或工序: 2号塔N9线塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 14:30
施工情况: 1. 施工人员5人, 管理人员1人, 技术人员1人, 2. 商品混凝土车3辆 振捣棒13, 吊车1台, 料斗1台, 铁钎 抹子 各种工具齐全 3. 采用 商品混凝土约18m³, 浇筑为C25, 内径约160-180, 4. 基础土方 清理干净, 局部有钢筋露出, 混凝土工程比前次浇筑更顺利。	
监理情况: 1. 监理人员1人, 施工前对施工人员进行安全技术交底, 2. 商品混凝土工程比前次浇筑更顺利, 3. 施工人员配备 工具齐全, 4. 浇筑过程分明, 浇筑有序, 振捣充分, 5. 现场做好安全防护, 试块成型, 6. 检查预埋塔脚螺栓。	
发现问题: 浇筑过程中发现施工人员在混凝土工程加水	
处理意见: 现场警告, 立即停止	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023年 5月31日	

