

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月4日 天气: 晴	施工地点: 220KV 输电线路
旁站监理的部位或工序: 输电线路 N19、N20 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 15:20
施工情况: 1. 混凝土 7 人, 管理人员 1 人, 施工队按先浇 N19-N20 2. 混凝土设计强度是 C25, 塌落度设计值 160-180, 3. 混凝土坍落度 符合要求, 采用石泵浇筑, 振捣棒 1 台, 4. 坍落度从泵车中的混凝土 取样制作试块, 试块制作数量符合规定。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 把前日施工队组所安放的示示板 2. N19 混凝土用量约 27m³, N20 用量约 33m³, 混凝土 配比符合要求, 振捣棒符合要求。 3. 检查预埋铁塔脚螺栓, 符合设计要求。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果) 浇筑过程符合要求	
旁站监理人员: 日期: 2023 年 6 月 4 日	

