

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月5日 天气: 多云	施工地点: 200KV出线坑
旁站监理的部位或工序: 200KV出线坑基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:20	旁站监理结束时间: 16:10
施工情况: 1. 采用商品混凝土, 强度为C25, 此次浇筑共计用18m³ 2. 振捣棒13根, 现场用工具随捣随拔。 3. 施工员6人, 管理人员1人, 统一指挥, 有序施工。 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求。	
监理情况: 1. 监理人员1人。 2. 施工机械良好。 3. 混凝土浇筑前, 配合比设计单, 水泥、砂子试验合格证齐全。 4. 浇筑过程中做了三次塌落度试验, 塌落度分别为174、168、178, 符合要求。 5. 浇筑过程中, 塔吊司机配合, 符合要求。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 唐利红	日期: 2023年6月5日

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

