

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 5 日 天气: 多云

施工地点: 220KV 变电站

旁站监理的部位或工序: 220KV 线路 N9、N10 线塔基础回填。

旁站监理开始时间: 8:10

旁站监理结束时间: 11:40

施工情况:

1. 施工人员 1 人, 旁站人员 1 人, 检查 1 名, 吊车 1 台
2. 回填前对基坑内进行清理, 符合回填要求。
3. 回填土质符合要求, 分层 200-300mm 夯实。
4. 回填过程中对夯实回填土质进行检查, 符合要求。

监理情况:

1. 旁站人员 1 人, 施工前对施工班组安全技术交底。
2. 现场人员, 设备满足回填条件, 3. 回填土质符合良好。
4. 检查基坑清理情况, 对回填土质高, 分层回填夯实, 进行检查, 符合要求。

发现问题:

处理意见:

备注 (包括处理结果)

旁站监理人员:

张永明

日期: 2023 年 6 月 5 日



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目
（一期80MW）

施工区域：220KV送出线路N10杆塔

监理内容：接地验收检查

拍摄时间：2023.06.06

天气：晴 23℃

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
—相机—

真实时间

2023-06-06 14:49:44