

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月6日 天气: 晴	施工地点: 送出线路 ^{N19} N20线塔
旁站监理的部位或工序: 送出线路 ^{N19} N20线塔基础回填	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 13:20
施工情况: 1. 施工队2人, 持机1台, 施工前对施工人员进行安全教育。 2. 人员、设备满足回填条件, 检查基坑清理。 3. 回填土质分层夯实。 4. 回填过程中对回填层进行检查。	
监理情况: 1. 监理人员1人, 检查施工单位资质及人员到场情况。 2. 检查基坑清理情况, 符合回填要求。 3. 现场检查回填土质及分层夯实情况, 符合设计要求。	
发现问题: 回填过程中发现基坑内垃圾清理不彻底。	
处理意见: 现场整改, 直到回填合格为止。	
备注 (包括处理结果): 已整改合格, 回填完成。	
旁站监理人员: [Signature] 日期: 2023年6月6日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ

(附图)

