

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月10日 天气: 晴	施工地点: 220KV送出线路.
旁站监理的部位或工序: 送出线路N22塔基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1. 现场施工人数4人. 管理人员1人. 2. 采用商品混凝土浇筑约185m³. 设计强度为C25 3. 振捣棒1台. 铁锹2台. 运输工具良好. 振捣符合要求. 4. 现场施工人员及管理人员持证上岗.	
监理情况: 1. 管理人员1人. 2. 浇筑过程符合规范要求. 3. 混凝土坍落度符合规范要求. 4. 现场抽查三组坍落度分别为174.5. 172. 176 5. 检查预埋管件规格. 符合设计要求.	
发现问题: 浇筑过程中发现基础收面不规范	
处理意见: 按规范要求收面整改	
备注 (包括处理结果) 已按要求整改合格.	
旁站监理人员: 陈坤 日期: 2023年6月10日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

