

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 17 日 天气: 晴	施工地点: 220kV 送出线站
旁站监理的部位或工序: 送出线站 N8、N11 线基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 12:10
施工情况: 1. 施工人员 5 人, 管理人员 1 人。 2. 采用商品混凝土浇筑, 规格为 C25 用量为 25m³。 3. 振捣棒各就各位, 位置良好, 振捣密实。 4. 施工人员持证上岗, 现场制作试块 数量满足规范要求。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 现场监督上述情况属实。 2. 混凝土配合比符合要求。 3. 浇筑过程中做了 3 次坍落度试验, 数据分别为 170、172、168。 4. 检查预埋件位置符合设计要求。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 陈坤 日期: 年 月 日	

