

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 18 日 天气: 晴

施工地点: 200KV 送电线路

旁站监理的部位或工序: 送出线路 N23 线塔基础浇筑

旁站监理开始时间: 8:20

旁站监理结束时间: 13:30

施工情况:

1. 施工员 4 人, 管理 1 人, 施工前对作业人员的安全技术交底
2. 采用商品混凝土浇筑 浇筑量为 $C25$, 约 $68m^3$
3. 插入式振捣棒 1 台, 施工用材料, 准备齐全。
4. 先浇筑底板, 然后浇筑, 振捣密实后, 用铁子收面抹平。

监理情况:

1. 检查施工员, 施工管理, 人员到岗。
2. 商品混凝土运输车开盘鉴定, 配合比设计单, 水泥, 砂子, 石子 检查合格。
3. 检查坍落度分别为 170 、 174 、 169 , 试块留置符合要求。
4. 模板反支撑牢固, 未发现有胀模跑模现象。
5. 混凝土浇筑过程中全程旁站监理。

发现问题:

浇筑过程中混凝土运输车间隔时间过长。

处理意见:

按浇筑要求调整运输车运送时间。

备注 (包括处理结果)

施工方与商品混凝土站沟通解决。

旁站监理人员:

张明

日期: 2023 年 6 月 18 日

