

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月1日 天气: 小雨	施工地点: 220kV 输电线路N17塔
旁站监理的部位或工序: 输电线路N17塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 15:10
施工情况: 1. 施工人员4人, 管理人员1人, 浇筑前进行安全技术交底 2. 采用商品混凝土浇筑, 强度为C25, 设计坍落度为160-180 3. 施工人员, 材料工具准备齐全, 插入式振捣棒1台。 4. 整个浇筑过程严格按照设计与施工方案进行。	
监理情况: 1. 监理人员1人, 检查混凝土配合比、水泥砂子、石子符合 标准和相关报告。2. 浇筑过程中随时做试块与坍落度试验, 符合 设计要求。3. 检查预埋塔脚螺栓位置, 符合设计要求。4. 浇筑完成 收面压实	
发现问题: 浇筑完成发现收面不符合要求。	
处理意见: 按规范要求整改。	
备注 (包括处理结果) 已按要求整改。	
旁站监理人员: 张利	
日期: 2023年6月1日	

