

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月21日 天气: 晴	施工地点: 220kV 送电线路 N18 塔
旁站监理的部位或工序: 送电线路 N18 铁塔基础浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 8:40	旁站监理结束时间: 14:50
施工情况: 1. 现场管理人员2人, 工人4人, 插入式振捣棒1条。 2. 采用商品混凝土浇筑, 砼强度为C25, 设计坍落度为160~210mm。 3. 浇筑前已进行安全技术交底, 材料、工具准备齐全。 4. 混凝土施工符合要求, 此次浇筑方量26.50m³。	
监理情况: 一、检查施工方管理人员到岗情况以及是否进行安全技术交底, 现场安全员、技术员均在岗, 浇筑前有进行安全技术交底。 二、检查混凝土开盘鉴定, 混凝土进场第一车有携带开盘鉴定, 见证制做标养试块一组, 抽检坍落度两次分别为180mm、190mm, 符合要求。 三、复核预埋塔脚螺栓, 预埋位置符合设计要求。	
发现问题: 基坑上方的渣土滚落在基础钢筋里面。	
处理意见: 现场已要求施工方将掉落基础钢筋内的渣土全部清理干净。	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 邵斌 日期: 2023年6月21日	

