

旁站监理记录表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-PZ014

日期及天气：2022 年 6 月 13 日 多云	施工地点：1#2#3#箱变基础
旁站监理的部位或工序：1#2#3#箱变基础圈梁构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：18:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况：1、施工开始时间 18:30，结束时间 19:30 2、现场施工人数 3 人，管理人员 1 人。 3、现场配备振动棒振捣，施工机具设备完好，运转正常。 4、当班完成 1#2#3#箱变基础圈梁构造柱浇筑，使用 C35 商品混凝土约 18 方。	
监理情况： 1、模板安装、钢筋绑扎验收合格。 2、浇筑顺序与施工方案一致，无漏浆、爆模情况发生。 3、表面平整度满足要求。 4、使用 C35 商品混凝土，塌落度 150mm。已现场做试压块。	
发现问题： · 无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：姜田 日期：2022 年 6 月 13 日	



旁站监理记录表 ZHJL-JNSM-PZ014(附图)

