

旁站监理记录表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-PZ004

日期及天气：2022 年 3 月 9 日 晴	施工地点：14#厂房屋顶
旁站监理的部位或工序：支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：10:10	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：1、施工开始时间 10:10，结束时间 17:30 2、现场施工人数 13 人，管理人员 2 人。 3、现场配备振动棒振捣，施工机具设备完好，运转正常。 4、当班完成混凝土浇筑施工，使用 C30 商品混凝土约 30 方。	
监理情况： 1、模板安装、验收合格。 2、浇筑顺序与施工方案一致，无漏浆、爆模情况发生。 3、表面平整度满足要求，预埋螺栓符合要求。 4、使用 C30 商品混凝土。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：	
日期： 年 月 日	



