

旁站监理记录表

工 程 名 称：京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目
编号:ZHJL-JNSM-PZ006

日期及天气: 2022 年 3 月 14 日 晴	施工地点: 10# 16#厂房屋顶
旁站监理的部位或工序: 支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 9:15	旁站监理结束时间: 17:35
施工情况: 1、施工开始时间 9:15, 结束时间 17:35 2、现场施工人数 17 人, 管理人员 2 人。 3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。 4、当班完成支架基础浇筑 367 个, 使用 C30 商品混凝土约 31 方。	
监理情况: 1、模板安装、验收合格。 2、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆、爆模情况发生。 3、表面平整度满足要求, 预埋螺栓符合要求。 4、使用 C30 商品混凝土。已现场做试压块。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果) 边部损坏的模具已全部更换。	
旁站监理人员:  日期: 2022 年 3 月 14 日	



扫描全能王 创建

