

旁站监理记录表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-JNSM-PZ009

日期及天气：2022 年 5 月 25 日 晴	施工地点：19# 厂房屋顶
旁站监理的部位或工序：支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:35
施工情况：1、施工开始时间 8:50，结束时间 16:35 2、现场施工人数 14 人，管理人员 1 人。 3、现场配备振动棒振捣，施工机具设备完好，运转正常。 4、当班完成支架基础浇筑 273 个，使用 C30 商品混凝土约 24 方。	
监理情况： 1、模板安装、验收合格。 2、浇筑顺序与施工方案一致，无漏浆、爆模情况发生。 3、表面平整度满足要求，预埋螺栓符合要求。 4、使用 C30 商品混凝土。已现场做试压块。	
发现问题： 有部分模具内壁没有清理。	
处理意见： 清理干净后使用，否则 禁止使用。	
备注（包括处理结果）模具已清理干净。	
旁站监理人员：  日期：2022 年 5 月 25 日	



