

# 安全旁站监理记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期10MW）屋顶分布式光伏发电项目 编号：SYLT-ZHJL-AQPZ-001

|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 现场工作内容         |                                   | 临时爬梯脚手架搭设                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 作业地点           |                                   | 光伏区厂房一侧                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                   | 坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                              | 有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
|                | 平面布置                              | 作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|                | 安全措施                              | 立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接：<br>1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求；<br>2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ；<br>3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ；<br>4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N}\cdot\text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$ ； |                                                       |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>1、剪刀撑设置不规范 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 监理指令：<br>1、满堂脚手架四边与中间每隔四排立杆设一道纵横向剪刀撑。                 |
|                | 整改结果：<br>无                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 复查意见：<br>无                                            |
| 旁站时间           | 开始                                | 2022年08月10日 8时00分                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对应作业<br>开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。 |
|                | 结束                                | 2022年08月24日 10时10分                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |

安全旁站监理人员（签名）：贾金光

安全施工负责人（签名）：宛林忠