

安全旁站监理记录表

工程名称:江苏三元轮胎有限公司(一期10MW)屋顶分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-PZ-009

现场工作内容			
作业地点		13#厂房屋面逆变器吊装	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批,方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格,吊车已签订了租赁及安全协议,进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离,并悬挂禁止跨越标志。 2、材料吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离,划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧,支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核,方案满足施工要求。 2、支架吊装时所用的吊带或钢丝绳,在吊点处要有防护措施,防止因支架的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中支架一端要用溜绳控制方向,待组件就位稳定后,作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:	监 理 有 关 措 施	监理指令:
	无		复查意见:
整改结果:			
旁站时间	开始	2022年09月20日14时10分	对 应 作 业
	结束	2022年09月20日16时05分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员(签名):贾金光

作业负责人(签名):宛林杰

