

旁站监理记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B14-001

日期及气候：2022年03月09日 晴 22/8°C		施工地点：厂区组件料场	
旁站监理的部位或工序：由料场向作业屋面吊运组件			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：11:30	
施工情况： 1、施工人员5人、安全管理人员1人已到位； 2、安全员、信号司索工及机械操作人员持证上岗； 3、施工设备：50T吊车1台； 4、作业前项目负责人进行安全技术交底，安全技术防护措施准备到位，吊车支腿牢固、平稳、不倾斜，作业过程严格按照安全文明生产标准化管理规定要求进行。			
监理情况： 检查安全员、信号司索工及机械操作人员是否持证上岗，安全管理人员是否到位，现场布置是否合理，能否满足施工安全要求，安全技术措施是否符合安全文明标准化管理规定要求，以上各项经检查，符合要求。			
发现问题： 检查发现现场个别处缺少安全警示标志。			
处理意见： 要求施工单位立即按相关规范要求整改。			
备注（包括处理结果）： 已整改，经复查，符合要求。			
项目监理机构： 旁站人员（签字）：孔令才 日期：2022年3月9日			

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存___份。

