

旁站监理记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B14-002

日期及气候：2022 年 03 月 13 日 晴 25/16° C	施工地点：厂区组件料场
旁站监理的部位或工序：由料场向作业屋面吊运组件	
旁站监理开始时间：12:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 1、施工人员 6 人、安全管理人员 1 人已到位； 2、安全员、信号司索工及机械操作人员持证上岗； 3、施工设备：50T 吊车 1 台； 4、作业前项目负责人进行安全技术交底，安全技术防护措施准备到位，吊车支腿牢固、平稳、不倾斜，作业过程严格按照安全文明生产标准化管理规定要求进行。	
监理情况： 检查安全员、信号司索工及机械操作人员是否持证上岗，安全管理人员是否到位，现场布置是否合理，能否满足施工安全要求，安全技术措施是否符合安全文明标准化管理规定要求，以上各项经检查，符合要求。	
发现问题： 检查发现现场个别处缺少安全防护网。	
处理意见： 要求施工单位立即按相关规范要求整改。	
备注（包括处理结果）： 已整改，经复查，符合要求。	
项目监理机构： 旁站人员（签字）：  日 期：2022 年 3 月 13 日 	

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__份。

