

旁站监理记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B14-006

日期及气候：2022年06月03日 晴 24/16° C	施工地点：配电室
旁站监理的部位或工序：并网柜改造接线	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:00
施工情况： 1、施工人员6人、管理人员2人已到位； 2、施工机械：手电钻2台、电动扳手2台，打孔器一台 3、作业前项目负责人进行安全技术交底，作业过程严格规范和图纸要求进行。	
监理情况： 检查管理人员、施工人员是否到位，并网柜等设备和材料是否到位，施工机械是否到位，作业指导书能否满足施工要求，以上各项经检查，符合要求。	
发现问题： 检查发现个别人员未佩戴安全帽。	
处理意见： 要求施工单位立即按相关要求整改。	
备注（包括处理结果）： 已整改，经复查，符合要求。	
 项目监理机构： 旁站人员（签字）：孔令才 日期：2022年6月3日	

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__份。

