


旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-20230105

日期及天气：2023 年 01 月 05 日	多云转阴	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：项目 4#、5#配电房变压器，3#和 6#配电房高压接线柜，箱变和开关站，储能设备高压电缆耐压试验		
旁站监理开始时间：09：40；13：00		旁站监理结束时间：12：00；16：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、智能终端产业园二期园区项目的 4#、5#配电房变压器，3#和 6#配电房高压接线柜，箱变和开关站，储能设备高压电缆耐压试验。 2、现场施工人员：4 人，管理人员：3 人。 3、试验过程：现场对需要进行试验的设备予以确认（3#和 6#光伏配电房 10KV 高压电缆侧）。对需进行试验的部位与试验设备进行连接线缆和有效接地保护。试验设备周边区域予以安全警示标识悬挂，监护人员、操作人员各施其职。试验升压至额定电压时持续保持 3 分钟后，予以降压关机，随后进行有效的接地放电确认后完成拆线撤离。整个试验过程没有发生任何人员和设备等安全意外情况。 4、监理旁站情况：首先核查试验人员资质和试验设备校准报告等，试验人员资质和试验设备校准报告与报审资料一致。对试验设备及其周边安全情况予以检查确认。督促试验单位和人员加强试验前的相关准备工作，及时做好现场的安全防护。监理对试验过程进行监督，尤其是对在设备升压过程严禁人员进入安全警示范围内，在降压关机后进行确认接地放电后再进行下一步操作。现场试验结束后督促检查安全后拆除接线和移开试验设备。		
		
发现的问题及处理情况： 		
旁站监理人员（签字）：  2023 年 01 月 05 日		

注：本表一式 3 份，监理项目部留存。