

旁站记录

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号：QCGF-ZHJL-A.0.6-001

旁站的关键部位、关键工序	天利厂区箱变、SVG 基础底板浇筑	施工单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司
旁站开始时间	2022 年 12 月 02 日 14 时 00 分	旁站结束时间	2022 年 12 月 02 日 18 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员 6 人、安全员、技术员各 1 人已到位，挖掘机 1 辆、泵车 1 辆、振动棒 1 个等施工机械已到位，C30 商品混凝土已准备到位，由施工单位负责人对现场施工人员进行安全和技术交底。监理人员检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，检查商砼出厂证明、合格证情况，检查混凝土塌落度情况，符合要求。然后开始施工，现场连续浇筑、密实振捣，混凝土浇筑过程符合设计和规范要求，在混凝土浇筑过程中模板固定良好、无漏浆、跑浆现象，要求施工单位浇筑完成后按要求进行养护。

发现的问题及处理情况：

个别处振捣不到位，已令整改。整改后复查，符合要求。

旁站监理人员（签字） 孙令才

2022 年 12 月 02 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。