

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-001

日期及气候：2023年5月27日 晴 32/23℃		工程地点：升压站	
旁站监理的部位及工序：升压站表土、淤泥外运			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：16:50	
施工情况： 1. CAT200B型挖机1台； 2. 自卸车2辆，3.9mx2.2mx0.8m； 3. 表土淤泥外运59车，大约400m³； 4. 测量仪器：钢卷尺、水准仪； 5. 现场质量员、安全员、施工员在岗。			
监理情况： 1. 施工现场管理人员及机械准备到位； 2. 施工机械运行良好； 3. 人员安全防护设施佩戴到位； 4. 机械设备安全防护设施到位； 5. 施工方案已经审批完成。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 2023年05月27日		旁站监理人员（签字）： 2023年05月27日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-002

日期及气候：2023年5月28日 晴 33/24℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位及工序：升压站表土、淤泥外运	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:10
施工情况： 1. CAT200B型挖机1台； 2. 自卸车2辆，3.9mx2.2mx0.8m； 3. 表土淤泥外67车，大约450m³； 4. 测量仪器：钢卷尺、水准仪； 5. 现场质量员、安全员、施工员在岗。	
监理情况： 1. 施工现场管理人员及机械准备到位； 2. 施工机械运行良好； 3. 人员安全防护设施佩戴到位； 4. 机械设备安全防护设施到位； 5. 施工方案已经审批完成。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 2023年5月28日	旁站监理人员（签字）： 2023年5月28日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建