

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月25日 多云 34/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：09:00	监理旁站结束时间：11:30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年07月25日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年07月25日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建