

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目		编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-	
日期及气候：2023年7月26日 多云转阴 36/27℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：14:30		监理旁站结束时间：16:30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 2023年07月26日		旁站监理人员（签字）： 2023年07月26日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月27日 多云 35/27℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：8:00 旁站结束时间：09:50	旁站开始时间：15:00 旁站结束时间：16:10
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 3车90根810米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。 发现问题：一根管桩存在大量的蜂窝麻面及横纹断裂现象。 处理意见：退回厂家。 备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023 年 07 月 27 日	旁站监理人员（签字）：  2023 年 07 月 27 日



注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候： 2023年7月28日 阴 34/25℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：9:20	监理旁站结束时间：10:50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。	
	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 2车60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年07月28日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年07月28日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建