


旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-107

日期及气候： 2023年10月28日 阴 27/21℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 09:00		旁站结束时间： 09: 40	
旁站开始时间： 14:20		旁站结束时间： 16: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx88 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx88根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 28 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 28 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-108

日期及气候： 2023年10月29日 阴 27/20℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:40		旁站结束时间： 11: 10	
旁站开始时间： 14:20		旁站结束时间： 15: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx84 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx84根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 温昌树 2023年10月29日		旁站监理人员（签字）： 王洪伟 2023年10月29日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-109


日期及气候：2023年10月30日 多云 29/20℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:55		旁站结束时间：11:20	
旁站开始时间：14:10		旁站结束时间：14:45	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx112 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx112根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温书利		旁站监理人员（签字）：李洪伟	
2023年10月30日		2023年10月30日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-110

日期及气候： 2023年10月31日 多云 28/18℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:50 旁站结束时间：09: 20		旁站开始时间：14:30 旁站结束时间：15: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx55 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx55根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 31 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 31 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-111

日期及气候： 2023年11月01日 多云 30/19℃	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：07:50 旁站结束时间：08:20	旁站开始时间：14:45 旁站结束时间：16:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx84 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx84根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年 11月 01 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年 11月 01 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。