

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-136

日期及气候： 2023年11月27日 晴 28/15℃	工程地点：光伏区D地块2#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：13:50	旁站结束时间：15:00
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx54 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx54根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年11月27日	旁站监理人员（签字）：  2023年11月27日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-138

日期及气候： 2023年11月29日 多云 27/20℃	工程地点： 光伏区D地块4#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 08:00 旁站结束时间： 08: 30	旁站开始时间： 14:20 旁站结束时间： 15: 30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx84 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量： PHC-300AB-70-9mx84根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司	监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 11 月 29 日	2023 年 11 月 29 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-139

日期及气候： 2023年11月30日 多云 28/19℃	工程地点：光伏区D地块4#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:20 旁站结束时间：08:50	旁站开始时间：14:20 旁站结束时间：15:30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx68 根，PHC-400AB-95-13mx8 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx68 根，PHC-400AB-95-13mx8 根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023 年 11 月 30 日	旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 30 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。