

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL-PZ-04

日期及气候：2022 年 10 月 17 日 晴-8-5℃	施工地点：设备基础
旁站监理的部位和工序：一次舱垫层、3#箱变基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：12:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况： - 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 - 混凝土为商砼，混凝土等级为 C15、C30，汽车运输砼自卸，共计 12 方。  	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 现浇砼面处理高低不平。 - 砼垫层表面粗糙。	
处理意见： - 安排人对现浇砼面高低不平进行处理。 - 安排人对砼表面重新抹光。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司 质检员：郭永坪 日期：2022 年 10 月 17 日	项目监理单位：正衡监理 旁站监理人员：郭建光 日期：2022 年 10 月 17 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。