

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目 编号：ZHJL-PZ-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2022 年 10 月 23 日 晴-5-9℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工地点：设备基础                                                        |
| 旁站监理的部位和工序：一次舱、1#箱变基础砼浇筑, 2、3#箱变基础墙砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 旁站监理开始时间：10: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：20: 30                                                  |
| <p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。</li> <li>• 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>• 混凝土为商砼，混凝土等级为 C30，汽车运输砼、地泵输送，共计 30 方。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                                                                  |
| <p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。</li> <li>• 检查混凝土配合比、坍落度。</li> <li>• 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| <p>发现问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 现浇砼面处理高低不平。</li> <li>• 一次舱跑模。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、安排人对现浇砼面高低不平进行处理抹光。</li> <li>2、安排木工人员重新支设模板。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>施工单位已整改完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| <p>承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司</p> <p>质 检 员：曹永峰</p> <p>日 期：2022 年 10 月 23 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>项目监理单位：正衡监理</p> <p>旁站监理人员：蔡建光</p> <p>日 期：2022 年 10 月 23 日</p> |

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。