

旁站监理记录表

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: LKWH-ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2022.10.25 多云	施工单位: 湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 办公楼屋面光伏支架混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 50	旁站监理结束时间: 10: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况:  	
发现问题及情况: 无	
监理情况: 1. 施工人员 16 位到岗 管理人员 7 位 混凝土车一台、泵车 1 辆 2. 进入施工现场必须佩戴安全帽 3. 要求现场施工人员注意施工安全, 不得违规施工	
旁站监理人员 (签字):  2022年10月25日	

旁站监理记录表

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:LKWH-ZHJL-PZJL-002

日期及天气: 2022.10.25 多云	施工单位: 湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 食堂屋面光伏支架混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 10: 50	旁站监理结束时间: 12:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 	
发现问题及情况: 无	
监理情况: 2. 施工人员 16 位到岗 管理人员 7 位 混凝土车一台、泵车 1 辆 4. 进入施工现场必须佩戴安全帽 5. 要求现场施工人员注意安全, 不得违规施工	
旁站监理人员 (签字)	2022 年 10 月 25 日



旁站监理记录表

工程名称: 兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:LKWH-ZHJL-PZJL-003

日期及天气: 2022.10.25 多云	施工单位: 湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 宿舍楼屋面光伏支架混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 12: 40	旁站监理结束时间: 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
	
发现问题及情况: 无	
监理情况: 3. 施工人员 16 位到岗 管理人员 7 位 混凝土车一台、泵车 1 辆 6. 进入施工现场必须佩戴安全帽 7. 要求现场施工人员注意安全 不得违规施工	
旁站监理人员 (签字):	2022年10月25日

