

旁站监理记录表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编号：HNLT-PZ-002

日期：2022年10月16日 天气：晴	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2022年10月16日14时30分	旁站结束时间：2022年10月16日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用____振捣器，数量_2_台。 3、现场有混凝土工_7_人、钢筋工_3_人、模板工_2_人、安装人员_2_人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号_C25_，浇筑_3_m³，混凝土试块标养_1_组，同条件养护_1_组，混凝土坍落度实测_1_次，是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☒否☐加水，是☒否☐撒干水泥，模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：箱变基础预埋件没按图纸施工，现场施工人员拒不整改，下考核单一份。整改完成后，上报监理部，再进行验收。	
旁站监理人员（签字）：_____年 月 日	