

旁站监理记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PZJL-006

日期及天气：2023.04.14 多云	施工单位：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
旁站监理的部位或工序：B08-B09 楼电缆桥架安装及电缆敷设	
旁站监理开始时间：09：00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员到岗情况:施工人员均持证上岗、安全防护设施及佩戴到位、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查电缆桥架及其支架全长廊不少于 2 处与接地或接零干线相接；两端跨接铜芯接地线相接，接地线最小允许截面积不小于 4mm²；安装连接板两端不少于 2 个连接固定螺栓，符合规范要求。 3、电缆桥架安装检查：直线段电缆桥架长度超过 30m、设有伸缩节；变形缝处设置补偿装置；电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；电缆桥架垂直安装固定间距不大于 2m，膨胀螺栓固定；选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全，符合规范要求。 4、桥架内电缆敷设和固定：大于 45° 倾斜敷设的电缆每隔 2m 处设固定点；电缆出入电缆沟、竖井、建筑物做好密封处理；电缆敷设 排列整齐，水平、垂直敷设电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔 5~10m 处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距符合规范要求。 5、检查电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈海	2023 年 04 月 14 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。