

旁站监理记录表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编号：ZCZZ--PZ-001

日期：2022 年 10 月 2 日 天气：晴	施工单位：湖南省工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟 土方回填	
旁站开始时间：2022 年 10 月 2 日 9 时 10 分	旁站结束时间：2022 年 10 月 2 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☒ 否 ☐ 已审批，是 ☒ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 3 人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；是 ☒ 否 ☐ 符合要求 7、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。	
发现的问题及处理情况：回填前，监理发现基坑内有少许施工垃圾未及时清理干净，现场要求施工人员将垃圾清理，再进行施工。	
旁站监理人员（签字）：2022 年 10 月 2 日	