

旁站监理记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：CZQD-ZHJL-PZ-001

日期：2023 年 4 月 9 日 天气：晴	施工单位：中国二十二冶集团有限公司
旁站监理的部位或工序：D2、二次仓箱变基础承台浇筑	
旁站开始时间：2023 年 4 月 9 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2023 年 4 月 9 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 C35，浇筑 3 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 2 组，抗渗试块 2 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175mm、177mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 在欣 2023 年 4 月 9 日	

