

旁站监理记录表

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号: SZBX-ZHJL-PZ-003

日期及天气: 2023 年 2 月 19 日 晴	施工地点: 车棚
旁站监理的部位或工序: 车棚基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间 17:00
施工情况: 1、施工开始时间 15:00, 结束时间 17:00 2、现场施工人数 5 人, 管理人员 1 人。 3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。 4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C20 混凝土约 6 方。	
监理情况: 1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。 2、表面平整度满足要求。 3、使用 C20 商品混凝土。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 姜加 日期: 2023 年 2 月 19 日	



