

## 旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-PZJL-20221207

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2022年12月07日 多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工单位：浙江慈农电力发展有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：杭州湾新区沪甬合作示范园二期内储能设备基础垫层砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 旁站监理开始时间：16:00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：18:00;   |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、沪甬合作示范园二期内储能设备基础垫层进行砼浇筑。</p> <p>2、现场施工人员：6人，管理人员：2人。</p> <p>3、施工机械：商砼车一辆，铲车一辆，震动棒两把，铁锹五把，小推车一辆等。</p> <p>4、图纸要求混凝土强度等级达到C15强度，现场采用C15强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对园区围墙设施和其他绿地保护好的同时进行浇筑砼，在基础基坑内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。</p> <div><p>沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目<br/>2022-12-07 17:45:25<br/>经度: 121.30183<br/>纬度: 30.345299<br/>地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路</p></div> <div><p>沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目<br/>2022-12-07 18:02:57<br/>经度: 121.301798<br/>纬度: 30.345314<br/>地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路</p></div> |                   |
| 发现的问题及处理情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 旁站监理人员（签字）：<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

注：本表一式\_\_3\_\_份，由监理项目部留存。