

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-PZJL-20221212

日期及天气：2022年12月12日 晴转多云	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：杭州湾新区沪甬合作示范园二期内储能设备基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间：9：00；	旁站监理结束时间：13:00；
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、沪甬合作示范园二期内储能设备基础垫层进行砼浇筑。 2、现场施工人员：6人，管理人员：2人。 3、施工机械：商砼车一辆，铲车一辆，震动棒两把，铁锹五把，小推车一辆等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C30强度，现场采用C30强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对园区围墙设施和其他绿地保护好的同时进行浇筑砼，在基础基坑内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。  沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-12 10:03:41 经度: 121.301758 纬度: 30.344884 地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路  沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-12 10:04:23 经度: 121.301717 纬度: 30.345303 地址: 浙江省宁波市慈溪市众源路	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 	
年 月 日	

注：本表一式__3__份，由监理项目部留存。