

旁站监理记录表

工程名称： 宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-HYYQEQ-PZJL-20221221

日期及天气：2022年12月21日 晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：杭州湾新区沪甬合作示范园二期园内2#配电房至1#配电房新建电缆沟包封砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、沪甬合作示范园二期园内2#配电房至1#配电房新建电缆沟包封进行砼浇筑。 2、现场施工人员：7人，管理人员：3人。 3、施工机械：商砼车两辆，震动棒一把，铁锹四把等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C20强度，现场采用C20强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对电缆沟周边设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。  沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-21 07:50:45 经度: 121.299487 纬度: 30.346671 地址: 浙江省宁波市慈溪市启源路  沪甬合作示范园二期项目分布式光伏项目 2022-12-21 08:39:12 经度: 121.299377 纬度: 30.346695 地址: 浙江省宁波市慈溪市启源路	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 戚平 年 月 日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。