

旁站监理记录表

工程名称：昆山旭发电子有限公司1.49MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KSXF-PZ-001

日期/天气：2022.12.12/晴 8℃

施工单位：苏州建德一方能源发展有限公司

旁站监理的部位或工序：11#厂房北侧电缆沟路面硬化浇筑

旁站监理开始时间：12:30

旁站监理结束时间：15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对11#厂房北侧过路电缆沟路面硬化浇筑。施工前电缆沟顶部平整到位，电缆沟进行置钢筋。施工人员 12 人，正确佩戴安全帽，四周警示到位。C25 强度，共22m³，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输车1台。现场开挖50公分深，宽160公分，底部压实平整，铺细沙，下0.5米处有厂房雨水管2道。现场用10根Φ160管镀锌钢管并排列，管口连接处焊接并做好防腐，管上部用细沙覆盖，约7.5CM厚。上层与地面处铺设Φ10钢筋网，用C25浇注与地面齐平，浇注前对原路面切口处进行洒水处理，浇注厚度约25公分。振捣充分密实，整个过程符合要求。4小时左右收光到位。



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：李大海

2022年12月12日