

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城石槽镇100MW风电+渔光互补项目

编号: 019

旁站的关键部位、 关键工序	升压站涵洞水池承台梁 浇筑混凝土	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年03月04日16时22分	旁站结束时间	2023年03月04日18时00分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 商品混凝土技术资料已报监理
水泥, 石子, 沙子, 外加剂已报验合格,
2. 施工用电设备安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用振捣器1台,
3. 现场有混凝土工8人, 模板工2人, 钢筋工2人, 人员符合要求,
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位,
5. 施工方案经监理单位审批, 方法和顺序与施工方案一致,
6. 混凝土从出厂到浇筑完, 未超过时限, 混凝土运输车未出现加水,
7. 混凝土浇筑方法, 顺序, 问题, 时间正确, 未出现漏振现象,
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 13 m³, 混凝土试块标 1组, 塌落度实测
1次, 符合 180, 符合要求,
9. 收面时间适宜, 收面时未加水, 未撒补泥, 未出现漏振现象,
未发现

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字): 王学东

日期: 2023年03月04日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。