

旁站监理记录

工程名称: 天台印城互热炉 150MW 炉内+渔光互补项目

编号: 011

旁站的关键部位、 关键工序	升压站事故油池混凝土 浇筑	施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司
旁站开始时间	2022 年 12 月 29 日 15 时 分	旁站结束时间	2022 年 12 月 29 日 16 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 商品技术资料已报监理, 水泥, 石子, 砂子和掺加剂 报验合格。
2. 施工用电气设备安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用振捣器 1 台。
3. 现场有混凝土工 2 人, 模板工 4 人, 钢筋工 4 人, 符合要求。
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位。
5. 施工方案经监理单位审核批准, 施工方法和浇筑顺序与方案一致。
6. 混凝土从出厂到浇筑超过时限 输送车现场加水。
7. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间是正确。无漏振现象; 施工缝留设处理。
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 25 m³, 混凝土试块取样 2 组, 塌落度 (次) 1 次, 合格。
9. 收面时间适宜, 收面时未加水, 未撒干泥, 模板未变形, 未漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 王足贤

日期: 2022 年 12 月 29 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。