

旁站监理记录

工程名称: 天台印城石楼铸150MW农光互补项目,

编号: 013.

旁站的关键部位、 关键工序	升压站G15基础, 混凝土 浇筑	施工单位	常州天台智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年01月08日13时__分	旁站结束时间	2023年01月08日14时__分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 技术资料已报监理, 水泥, 石子, 砂子和外加剂已报验合格,
2. 施工用电气设备安全可靠, 设备完好, 运转正常. 使用振捣器, 1台.
3. 现场有混凝土工2人, 模板工2人, 钢筋工2人, 人员符合要求,
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗就位,
5. 施工方案, 监理项目部审核批准, 方法和浇筑顺序与施工方案一致,
6. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间正确. 未存在漏振, 施工缝处理已处理
7. 混凝土标号C30, 浇筑 10.3 m³, 混凝土试块标号1组, 塌落度实测1次, 分别为175, 符合要求.
8. 混凝土从出厂到浇筑未超过时限, 混凝土输送泵未现场加水.
9. 收面时间适宜, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形, 未出现漏浆发生.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 毕凡贤

日期: 2023年01月08日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。