

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光互补项目

编号: 014

旁站的关键部位、 关键工序	升压站主变基础混凝土	施工单位	常州天合智慧能源工程有 限公司
旁站开始时间	2023 年 01 月 08 日 15 时 分	旁站结束时间	2023 年 01 月 08 日 16 时 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 商品混凝土技术资料已报监理, 水泥, 石子, 沙子和掺加剂已报验合格,
2. 施工用电气设备安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用振捣器 1 台,
3. 现场有混凝土工 5 人, 模板工 2 人, 钢筋工 2 人, 人员符合要求,
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位,
5. 施工旁站监理项目经审批批准, 方法和顺序与施工方案一致,
6. 混凝土从出厂到浇筑未超过时限, 混凝土运输车未在现场加水,
7. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间正确. 未发生漏振现象. 能连续浇筑正确,
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 26 m³, 混凝土试块标 1 组, 坍落度实测 1 次, 为 180, 符合要求.
9. 收面时间适当, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形, 未跑模漏浆现象

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 王从波

日期: 2023 年 01 月 08 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。