

旁站监理记录

工程名称: 天台肥城五峰镇 150MW 炉内无灰炉渣炉

编号: 003

旁站的关键部位、 关键工序	辅助房基础, 混凝土浇筑	施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2022 年 12 月 12 日 15 时 00 分	旁站结束时间	2022 年 12 月 12 日 16 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 齐全, 技术资料已报验过, 水泥, 砂, 石子和掺加剂已报验合格。
2. 施工用电气设备安全可靠, 设备完好, 运转正常, 使用 1 台振捣器。
3. 现场有混凝土工 5 人, 模板工 1 人, 钢筋工 2 人, 人员符合要求。
4. 质检员, 试验员等技术管理人员到岗到位。
5. 施工方案, 已监理项目部审批, 方法和浇筑顺序与方案一致。
6. 混凝土出厂到浇筑未超过时限, 混凝土运输与浇筑加水。
7. 混凝土振捣方法, 顺序, 间距, 时间正确, 未发生漏振现象, 施工缝留设正确。
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 8m³, 混凝土试块标号 2 组, 强度实测 1 次 140。
9. 收面时间, 适当, 收面时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形, 无漏浆现象发生。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

费金光

日期: 2022 年 12 月 12 日